

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  
ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

-----

ประธานที่ประชุม	พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการที่มาประชุม		
๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์	กรรมการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์	กรรมการ
๓.	นางสาวชลธิชา กำลังทรัพย์ สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก	กรรมการ
๔.	พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๕.	นางสาวสุภัทรา ทองดี รองผู้อำนวยการกองนิติการ/นิติกรชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.	นายทวีชนม์ จันทร์เทพ นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม (ลา)

๑.	พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒.	นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายเอกธัช ทันจันทร์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒.	นายอานนท์ นรมาตร รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ	ผู้ควบคุมงาน
๓.	นายอะมีร์ ณรงค์อัสดร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก	ผู้ควบคุมงาน
๔.	นางสาวชนิษฐา ล้วนวรวัฒน์	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๕.	นายสร จารุวรรณชัย	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๖.	นายกิตติ พยุงธนทรัพย์	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด

๗. นายณัฐวุฒิ พรีชาผล	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๘. นายพรหมกร อธิพาฐไพศาล	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๙. นายกฤตย์ กฤษกร	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๑๐. นางสาวจุฑารัตน์ สาสูงเนิน	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๑๑. นางสาวสุกัญญา ป้องชื่น	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๑๒. นายรุ่งโรจน์ กสิปริดา	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
๑๓. นายนรังสรรค์ ณ ลำพูน	บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.**

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้

**วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ**

**๑.๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**  
- ไม่มี

**๑.๒ เรื่อง ที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ**

**๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ**

นายอะมีร์ ณรงค์อัสตร ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภอบางปลาร้า จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ งวดงาน ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ปัจจุบันระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คงเหลือ ๕๘๗ วัน แผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๙.๒๘ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕ ผลงานการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ ปัญหาอุปสรรค คือฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้รถบรรทุกเสาเข็มเข้าโครงการไม่ได้

**จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**

**ที่ประชุมรับทราบ**

**วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ นำเสนอรายงานการประชุมการประชุมตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ ๑

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้**

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแบบก่อสร้างฐานรากโครงการก่อสร้าง

พระสุรธรรมเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาจืด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า เห็นควรอนุมัติแบบก่อสร้างงานฐานราก ต่อเมื่อมีการทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต แล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา

๑. รายงานผลการทดสอบเหล็กเสริมและลวดอัดแรงงานเสาเข็ม โดยสถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. รายงานผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม โดยสถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓. แปลนฐานราก S2-01 ถึง S2-14 (แยกเล่ม)  
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างฐานรากโครงการก่อสร้าง  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอ

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติระบบป้องกันและกำจัดปลวกโครงการก่อสร้าง

พระสุรธรรมเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาจืด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์, และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการติดตั้งระบบป้องกันปลวกจนเสร็จเรียบร้อย (ข้อ ๑.๘ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก) รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี และออกใบรับประกัน (WARRANTY CERTIFICATE) ให้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และให้บริหารตรวจเช็คโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยผู้ว่าจ้างเสนอผลิตภัณฑ์ แม็กนัมโปร ของบริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ปเอเชีย จำกัด

เอกสารประกอบการประชุม

๑. แบบแผนที่ A-02

๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๕๔  
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา

**จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติระบบป้องกันและกำจัดปลวกโครงการก่อสร้าง  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอ**

**๔.๓ เรื่อง ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งานงานที่ ๑**

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD/MCU/๒๕๖๓/๐๐๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งานงานที่ ๑

เอกสารประกอบการประชุม

๑. สัญญาจ้าง

๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ๐๕๔  
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา

**จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงานงานที่ ๑**

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับงานงานงานที่ ๑**

**วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ**

**๕.๑ ทหารีการปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน การติดตั้งหม้อแปลง ประปา และงานดินถม**

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้างได้ขอทหารีการปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน การติดตั้งหม้อแปลง ประปา และงานดินถม ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย

๑. งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA กระแสไฟฟ้าสามารถรองรับอาคารรองรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นงานนอกเหนือสัญญา

๒. งานประปา ขนาด ๔ Һุน งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท

๓. งานถมดินและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ดำเนินการซื้อดินจากภายนอกมาถมถนนทางเข้าและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยเหตุผลดินถมตามที่มติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติให้ขุดดินจากสระน้ำตามแผนแม่บท เพื่อนำไปถมบริเวณก่อสร้าง

อาคารศูนย์ฯ ความลึกให้เป็นที่ไปตามพระราชบัญญัติที่ดินถมดิน โดยความความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงาน นั้น พบว่า ดินที่ขุดจากสระน้ำฯ ไม่สามารถนำมาถมถนนและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากเนื้อดินอ่อน จึงได้ซื้อดินจากภายนอกมาถมถนนและบริเวณที่ก่อสร้าง

จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบข้อหารือ ดังนี้

๑. งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมสายเมน ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๔๐๐ KVA เป็นงานนอกเหนือสัญญา
๒. งานประปา ถือเป็นประปาชั่วคราว ยังไม่สามารถรองรับการใช้น้ำภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๓. งานถมดินและบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไปซื้อดินจากภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ให้นำเรื่องเข้าพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องในโอกาสต่อไป

เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมกรทุกท่านที่มาประชุม แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชานำพระรัตนตรัย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(พระสุวเรนเมธาภรณ์,มศ.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ประธานคณะกรรมการ



(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร)

กรรมการและเลขานุการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาขาสุพัตรา ทองดี)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม