

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประธานที่ประชุม พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการที่มาประชุม		
๑. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.	กรรมการ	
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา	กรรมการ	
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์		
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ	กรรมการ	
อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์		
๔. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร	กรรมการและเลขานุการ	
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ		
๕. นางสาวสุภัทรา ทองดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
รองผู้อำนวยการกองนิติการ/นิติกรชำนาญการ		
๖. นายทวิชณ์ จันทร์เทพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม (ลา)

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายปรีดี สถิตยชัยวัฒนา | กรรมการ |
| โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | |
| ๒. นางสาวชลธิชา กำลังทรัพย์ | กรรมการ |
| สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. นายอานนท์ นรมาตร | ผู้ควบคุมงาน |
| รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ | |
| ๒. นายอะมีร์ ณรงค์อัสดร | ผู้ควบคุมงาน |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | |
| ๓. นายสร จารุวรรณชัย | บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด |
| ๔. นายกิตติ พยุงธนทรัพย์ | บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด |
| ๕. นายณัฐวุฒิ พริชาผล | บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด |
| ๖. นายพรมกร อธิพาฐไพศาล | บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด |
| ๗. นายกฤตย์ กฤชกร | บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี

๑.๒ เรื่อง ที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ นายอะมีร์ ณรงค์อัสตร ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภอดงคราย จ.จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ปัจจุบันระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๕๐๖ วัน แผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ร้อยละ ๒๗.๙๕ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๕ ผลงานการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ปัญหาอุปสรรคไม่มี

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง ขี้แจงรายละเอียดและส่งแบบเพิ่มเติม

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า บริษัท ฮีทพแมนดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้มีหนังสือที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ชี้แจงรายละเอียดและส่งแบบเพิ่มเติม ประกอบด้วย ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. มีการแก้ไขกำลังอัดคอนกรีต ๕๐๐ Ksc ทรงกระบอก ซึ่งระบบในแบบก่อสร้าง เป็นกำลังอัดคอนกรีต ๓๒๐ Ksc. ทรงกระบอก

๒. บริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างได้เปลี่ยนผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างจากคุณประสาน แซ่ตั้ง เป็นคุณบรรลักษ์ ณานาน ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแบบโครงการให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

๓. บริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบและได้ส่งแบบเพิ่มแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยจัดทำรายละเอียดตกหล่นพร้อมส่งแบบเพิ่มเติมผ่านผู้ควบคุมงานตามลำดับ

๔. บริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างได้จัดทำแบบรายละเอียดตกหล่นส่งมอบแก่มหาวิทยาลัยผ่านผู้ควบคุม

๕. บริษัทผู้ออกแบบได้แก้ไขแบบงานโครงสร้าง ชั้น ๑ ให้สอดคล้องกับการยกพื้นสูงขึ้น ๑.๐๐ เมตร ตามหน้างานก่อสร้าง

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาล น้ำดีน้ำเสีย ชั้น ๑

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-๒๕๖๓-SN-๐๐๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ขออนุมัติแบบ Shop Drawing งานสุขาภิบาล น้ำดีและน้ำเสีย ชั้น ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

เอกสารประกอบการประชุม แบบ Shop Drawing งานสุขาภิบาล น้ำดีและน้ำเสีย ชั้น ๑

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๔ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นที่ชั้นที่ ๑

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ขออนุมัติแบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นที่ชั้นที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการประชุม แบบ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นที่ชั้นที่ ๑

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๕ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพื้นที่ชั้นที่ ๑

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-ST-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ขออนุมัติแบบ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพื้นที่ชั้นที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการประชุม แบบ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพื้นที่ชั้นที่ ๑

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๖ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม ครั้งที่ ๔

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบคอนกรีตเสาเข็ม ครั้งที่ ๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทดสอบเสาปรากฏในเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุม รายงานผลทดสอบเสาเข็ม

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๗ เรื่อง รายงานผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต งานฐานรากและเสาต่อหม้อ

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบเหล็กเสริมคอนกรีต งานฐานรากและเสาต่อหม้อ โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทดสอบปรากฏในเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุม หนังสือรับรอง Certificate of Analysis

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๘ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีต งานฐานรากและต่อหม้อ

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบเสริมคอนกรีตงานฐานรากและต่อหม้อ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทดสอบปรากฏในเอกสารแนบ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๙ เรื่อง รายงานผลทดสอบเสาเข็ม

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ส่งผลทดสอบเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ทดสอบโดย

บริษัท เอ็น.เค.เอเชีย คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทดสอบปรากฏในเอกสารแนบ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ นำเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคาร
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒

ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น โดย
ไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง พิจารณางานลดงานเพิ่ม

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกะ อำเภองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า เนื่องจากมีการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างสูงขึ้น เป็น
๑.๐๐ จากพื้นถนนหลัก ส่งผลให้ระดับการก่อสร้างจำเป็นต้องปรับตามด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณางานลด

๑. งานลดจากเสาเข็ม รวม ๑๐๓,๔๓๘.๒๒ บาท เอกสาร นย ๐๐๒๒.๑/๐๗๙ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒. งานเพิ่มเติมงานไฟฟ้าชั่วคราว ๑๘๑,๐๙๓.๓๕ บาท เอกสาร นย ๐๐๒๒.๑/๐๗๖ ลงวันที่
๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบงานลดเสาเข็ม และงานเพิ่มเติม

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแผ่พื้นสำเร็จรูป Hollow Core พร้อมรายการคำนวณ

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้าง
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกะ อำเภองครักษ์ จังหวัด

นครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเสนอว่า การดังกล่าว ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-๐๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติแผนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core พร้อมรายการคำนวณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ผลิตภัณฑ์ VCON โดยบริษัท วงศ์ชัย จำกัด ตามรายการที่เสนอ

เอกสารประกอบการพิจารณา รายการคำนวณแผนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ

๔.๒ เรื่อง ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งานงานที่ ๒

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD/MCU/๒๕๖๓/๐๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งานงานที่ ๒ เป็นเงิน ๘,๗๒๑,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

งานงานที่ ๒ ประกอบด้วย

๑. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๒. งานถมดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๓. งานหล่อฐานราก แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๔. งานจัดทำถังน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๕. งานหล่อเสาตอม่อ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๖. งานผนังลิฟท์รับชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๗. งานฝัง SLEEVE และท่องานระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๘. งานจัดทำ Shop Drawing งานฝังโครงสร้างพื้นที่ ๑ และงานระบบส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ

เอกสารประกอบการประชุม

๑. สัญญาจ้าง

๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๐๗๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงงานที่ ๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับงานวงงานที่ ๒ และให้เบิกจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องรอ
รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมกรทุกท่านที่มา
ประชุม แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชาพระรัตนตรัย


เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(พระสุวเรนเมธาภรณ์,ผศ.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ประธานคณะกรรมการ



(พระมหาศรีทนต์ สมจาโร)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวสุพัตรา ทองดี)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม