

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมวิปัสสนากรรมฐาน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมวิปัสสนากรรมฐาน
ตำบลบางปลาгод อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครนายก

ประธานที่ประชุม พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. **รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ**
กรรมการที่มาประชุม

๑. พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. **กรรมการ**
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิที **กรรมการ**
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา **กรรมการ**
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ **กรรมการ**
อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
๕. นายจรัญ สุวรรณะ **กรรมการ**
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๖. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร **กรรมการและเลขานุการ**
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. นายทวิชนม์ จันทร์เทพ **กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ**
นิติกร กองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม (ลา)

๑. นางสาวสุภัทรา ทองดี **กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ**
รองผู้อำนวยการกองนิติการ/นิติกรชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอานนท์ นรมาตร์ **ผู้ควบคุมงาน**
รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ
๒. นายสร จารุวรรณชัย **บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด**
๓. นายกิตติ พงษ์ธนทรัพย์ **บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด**
๔. นายณัฐวุฒิ พิรัชผล **บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด**
๕. นายพรมกร อธิพาน์ไพศาล **บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด**
๖. นายกฤตย์ กฤชกร **บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด**

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑.๑ เรื่อง คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จากเดิม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๓. นายปรีดี สติชัยวัฒนา
รักษาการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ
อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวชลธิชา กำลิ่งทรัพย์
สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวสุภัทรา ทองดี
นิติกรชำนาญการ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นายทวิชนม จันทร์เทพ
นิติกร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เปลี่ยนแปลงเป็น

- | | |
|---|---------------|
| ๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิที
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา
หัวหน้าภาควิชาการรัฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สุขุประการ | กรรมการ |

อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๖. นายจรัญ สุวรรณะ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| ๗. พระมหาศรีทนต์ สมจาโร | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| ๘. นางสาวสุภัทรา ทองดี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นิติกรชำนาญการ | |
| ๙. นายทวิชนม์ จันทร์เทพ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| นิติกร | |

ผู้ควบคุมงาน

จากเดิม

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. นายเอกรักษ์ ทันจันทร์ | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| วิศวกรชำนาญการพิเศษ | |
| ๒. นายอานนท์ นรมาตร์ | ผู้ควบคุมงาน |
| รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ | |
| ๓. นายอะมีร์ ณรงค์อัสดร | ผู้ควบคุมงาน |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |

เปลี่ยนแปลงเป็น

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวรุ่งทิพา ปาเปี้ย | หัวหน้าผู้ควบคุมงาน |
| สถาปนิกปฏิบัติการ | |
| ๒. นายอานนท์ นรมาตร์ | ผู้ควบคุมงาน |
| รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ | |

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่อง ที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฯ

นายอานนท์ นรมาตร์ ผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากรด อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ปัจจุบันระยะเวลาก่อสร้างคงเหลือ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๔๖๒ วัน แผนการก่อสร้างที่ตั้งไว้ร้อยละ ๓๑.๕๕ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๕ ผลงานการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ ปัญหาอุปสรรคไม่มี

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลทดสอบคอนกรีตคานชั้น ๑ พื้น เสา ผนังลิฟท์ บันได ชั้น ๑

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาгод อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบ คาน ผนังลิฟท์ คานชั้น ๑ คอนกรีตแผ่นพื้น HC ๑๐ cm พื้นชั้น ๑ เสาชั้น ๑ บันได ชั้น ๑ ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ เรื่อง รายงานผลทดสอบลวดอัดแรงพื้นสำเร็จรูป

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาгод อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบลวดอัดแรงพื้นสำเร็จรูป ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลทดสอบเหล็กเสริมคานพื้นเสานั่งบันไดงานโครงสร้างชั้นที่ ๑

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ด้วยบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาгод อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ได้ส่งผลทดสอบเหล็กเสริม คาน พื้น เสา ผนัง บันได ชั้น ๑ ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผ่านผู้ควบคุมงานแล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๕ เรื่อง รายงานการแก้ไขระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างชั้นที่ ๒

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้างได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓RFI๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขงานระบบปรับอากาศและงานโครงสร้างชั้นที่ ๒ พบว่า แบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบปรับอากาศ ชั้น ๑-๔ พบปัญหาจากแบบคู่สัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. งานโครงสร้างคานชั้น ๒-๔ ระดับห้องคานต่ำสุด ที่ระดับสูงจากพื้น ๒.๕๐ เมตร ซึ่งระดับฝ้าเพดานสูงจากพื้น ๒.๖๐ เมตร ซึ่งทำให้ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศติดตั้งไม่ได้

๒. ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศตรงกับคาน ชั้น ๒-ชั้น๔

ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

๑.แก้ไขงานโครงสร้างชั้น ๒ ถึง ชั้นที่ ๔ ระดับห้องคานต่ำสุด ที่ระดับสูงจากพื้น ๒.๗๐ เมตร

๒. ผัง SLEEVE ระบบระบายอากาศบริเวณตำแหน่งคาน

๓. ย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ให้ตรงกับคาน

ทั้งนี้แนวทางแก้ไขดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่องานฝ้าเพดานและความสูงของอาคารที่กำหนด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๖ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๒ ดาดฟ้า

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกศ อำเภอบางละมุง จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DST-2563-008 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างบันไดและโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้นที่ ๒- ดาดฟ้า ตามแบบรูปรายการที่เสนอ ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๗ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลน้ำดีและน้ำเสียชั้นที่ ๒

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกศ อำเภอบางละมุง จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดพันสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DSN-๒๕๖๓-๐๐๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานระบบสุขาภิบาลน้ำดีและน้ำเสียชั้นที่ ๒ ตามแบบรูปรายการที่เสนอ ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๘ เรื่อง การอนุมัติแบบ shop drawing งานโครงสร้างคานพื้นชั้นที่ ๒

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาгод อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DST-๒๕๖๓-๐๐๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานโครงสร้างคานพื้นชั้นที่ ๒ ตามแบบรูปรายการที่เสนอ ซึ่งผ่านการพิจารณาของผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ**

๑.๒.๙ เรื่อง การอนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นชั้นที่ ๒

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาгод อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-DST-๒๕๖๓-๐๐๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้นชั้นที่ ๒ ตามแบบก่อสร้างแปลนพื้นชั้น ๒ เอกสารคู่สัญญา A-07 ซึ่งผ่านการพิจารณาของผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ**

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภองครักษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ประชุมพิจารณาเอกสารรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติงานเพิ่มเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้าง

พระสุรธรรมเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD-MCU-๒๕๖๓-VR-003 ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง เสนอเพิ่มเติมดินถมบริเวณขอบเขตก่อสร้างอาคาร รวมเป็นเงิน ๒,๒๗๑,๙๕๖.๒๗ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ส่งมอบงานงวดงานที่ ๓

พระสุรธรรมเมธาภรณ์, ผศ. ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ว่าจ้างบริษัท วรวัฒน์ดีไซน์ จำกัดก่อสร้างอาคารสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวงเงินก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๒,๖๘๐ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยแปดสิบบาท) งบผูกพันข้ามปี เริ่มสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น ความทราบแล้ว นั้น

การดังกล่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ จังหวัดนครนายก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เสนอว่า ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือที่ WD/MCU/๒๕๖๓/๐๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าผลงาน งวดงานที่ ๓

งวดงานที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๖,๙๗๖,๘๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑. งานหล่อคานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๒. งานหล่อพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๓. งานเสารับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๔. งานผนังลิฟท์รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๕. งานเดินท่อกำหนดปลวกแล้วเสร็จ

๖. งานหล่อบันไดชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๗. งานจัดทำ Shop Drawing งานผังโครงสร้างชั้นที่ ๒ งานโครงสร้างบันได งานโครงสร้างผนังลิฟท์ และงานระบบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

๘. งานจัดทำ Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

เอกสารประกอบการประชุม

๑. สัญญาจ้าง

๒. บันทึกข้อความ ที่ นย ๐๐๒๒.๑/คก.ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิปัสสนากรรมฐาน ๐๘๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. รับงานงวดงานที่ ๓

๒. ให้เบิกจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี

เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและอนุโมทนากรรมกรทุกท่านที่มาประชุม แล้วกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวบูชาหน้าพระรัตนตรัย

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.



(พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


ประธานคณะกรรมการ



(พระมหาศรיתนต์ สมจาโร)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายวิชณม์ จันทร์เทพ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม